REPUBLIK INDONESIA

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEGIATAN :

PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN - GUSIG

PAKET:

PELEBARAN JALAN LOAJANAN -TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN 2

SERTIFIKAT BULANAN (MC 03) BULAN DESEMBER 2012

NOMOR KONTRAK : 06.34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB/BM/APBN-SAL/2012

TANGGAL KONTRAK : 22 OKTOBER 2012

NILAI KONTRAK : Rp. 13.951.191.000,00

NOMOR KONTRAK AMM-01 : 06.34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB/BM/APBN-SAL-AMM-01/2012

TANGGAL KONTRAK AMM-01 : 14 NOPEMBER 2012

NILAI KONTRAK AMM-01 : Rp. 14.999.900.000,00

SUMBER DANA : APBN P

TAHUN ANGGARAN : 2012

KONSULTAN SUPERVISI

PT. BIKONAR PERDANA

JL. GAYUNG KEBONSARI MANUNGGAL TELP. (031)829209 SURABAYA

PT. TERADELT

KONTRAKTOR PELAKSANA

JI.KH. A. MUKSIN NO. 37 TENGGARONG KAB. KUKAR, KALTIM

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor: PW-04-01/PJN-WIL-I/PPK-03/X- /2012

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

Nama NIP : MASRUR, ST

T-haden

: 19770731 200911 1 001

Jabatan

Koordininator Lapangan Paket : Pelebaran Jalan Loajanan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun 2

PPKJN Loajanan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun - Gusig (PPK -03)

Nama

: Ir. EDUAWAR ALBAHUD

Jabatan

: Site Engineer PT. BIKONAR PERDANA

Nama

M. RAUNAOUL FAHMLST

Jabatan

General Superintendent PT. TERADELT

Setelah mengadakan Pemeriksaan Pekerjaan pada Paket: Pelebaran Jalan Tenggarong - Senoni berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pemborongan Pekerjaan Nomor: 06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB/BM/APBN-SAL/2012, tanggal Kontrak 22 Oktober 2012, yang dilaksanakan oleh:

Nama

: PT. TERADELT

Alamat

Jl. KH. A. Muksin No. 37 Tenggarong Kutai Kartanegara

Harga Kontrak

Rp. 13.951.191.000,00 (Termasuk PPn 10%)

Sumber Dana

: APBN Mumi

Dengan ini menyatakan :

- Dari hasil pemeriksaan dan penelitian atas Pekerjaan Paket: Pelebaran Jalan Loajanan Tenggarong Senoni Kota Bangun 2 berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sebesar 90,21 %
- Berdasarkan Pasal 4.b Surat Perjajian Pemborongan Pekerjaan tersebut, Kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran MC 01 sebesar 90,21% atau Rp 3.082.142.718,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah)

Demikian berita Acara ini kami buat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 13 Desember 2012

Pembuat Berita Acara:

Menyetajui PT. TERADELT

L.M.A.S.R.U.R.ST

NIP. 19770731 200911 1 001

2. Ir. EDUAWAR ALBAHIJD

Site Engineer

3. M. RAUNAQUL FAHML ST

General Superintendent

-

BUDI KUSNOMO Direktur Utama

> Mengetahui, Real Petebat, Pengbuat Komitmen

BP 03

PELAKSANAH JULAN NISIPAN WILAYAH I PROVINSI KALINIKSTAN DIRIR

H.M MASWAN,ST



KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TUMUR Alamet Jl. Tengkawang NO. 01 Los Bahu Samerinda

SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN NAMA PAKET : PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK-03)

PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -SENONI - KOTA BANGUN 2 SERTIFIKAT BULANAN

06.34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012

NO. KONTRAK TGL KONTRAK 22 OKTOBER 2012

NO. AMANDEMEN -01 TGL. AMANDEMEN -01

KONTRAKTOR KONSULTAN NILAI KONTRAK : 14 NOPEMBER 2012 : PT. TERADELT

06.34/PJN:WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-01/2012

: PT. BIKONAR PERDANA : Rp. 13.951.191.000 NILAI KONTRAK AMM-01 : Rp. 14.999.900.000

NO:		100	KONTRAK AV	VAL	AMANDEMEN	-01	KEMAJUAN PELA	KSANAAN.
BAB	URAIAN PEKER	MAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	8080T %	JUMLAH HARGA	8080T	TOTAL BIAYA a.d. SEKARANG (Rp.)	BOBOT %
1	имим		146.650.000,00	1,156	148.650.000,00	1,156	102-655.000,00	0,76
1	DRAINASE		224.906,800,00	1,773	322.754.792,00	2,545	322,754,792,00	2,37
11	PEKERJAAN TANAH		521.219.710.00	4,110	702.349.880,00	5,538	702.349.860,00	5,15
IV	PEKERJAAN BAHU JALAN		3.486.556.875,00	27,490	2.522.374.206,00	19,888	1.809.616.206.00	13,27
٧	PEKERJAAN BERBUTIR		2.900.448.602.00	22,889	3.480.184.326,00	27,440	3.345.542.201,00	24,54
VI	PEKERJAAN ASPAL		4.678.100.683,45	36,885	5.905.380.087,67	48,562	5.905.374.393,74	43,31
W	PEKERJAAN STRUKTUR		533.848.212,00	4,209	366,795,950,53	2,892	112,100,700,00	0,82
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI D	AN PEK MINOR	121.670.455,68	0,959	189 783.849,16	1,496	+	
×	LAYANAN PEMELIHARAAN I	.5	69 500.000,00	0,548				
JUNIL	AH	(9)	12.682.901.338,13	100,000	13,636,273,071,36	107,517	12 301 393 152 74	90,211
PPN	10%	(b)	1,268,290,133,81		1.363.627.307,14		1.230.139.315,27	
JUM	AH TOTAL	(c)=(s)+(b)	13.951.191.471,94		14.999.900.378,51		13.531.532.468.02	
DIBU	LATKAN	(d)	13.951.191.000,00		14.999.900.000.00			
_	AH SERTIFIKAT SID BULAN L						9.754.137.170,13	
-	AH SERTIFIKAT BULAN INI	(f)=(d)-(e)					3.777.395.297,88	
	INGAN						200 000 011 00	
	GEMBALIAN UANG MUKA	(g)=(f)x20%					508.382.814,00	
	NSI 5%	(h)=(f)×5%					188.869.764,89	
-	AH POTONGAN	(i)=(g)+(h)					3.082.142.718.99	
	AH SERTIFIKAT BULAN INI	(j)=(f)-(i)					3.082.142,718,00	
NRO	LATKAN						0.000.146.110,00	

Tiga Milyar Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh RatusDelapan Belas Rupiah

PROSENTASE PEMBAYARAN	BOBOT S/D SEKARANG	90,21%
	BOBOT S/D BULAN LALU	21,86%
	BOBOT BULAN INI	68,35%

DISETUDUE PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JENDER AV



DIBUAT OLEH KONTRAKTOR PELAKSANA PT. TERADELT

TAHUN ANGGARAN

PERIODE

TANGGAL

: 2012

: 02 (DUA) DESEMBER 2012

13 DESEMBER 2012

M. RAUNAQUL FAHMI, ST GENERAL SUPERINTENDENT



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TUMUR Alamat Jl. Tengkawang NO. 01 Loa Bahu Samarinda BALAI BESAR PELAKSAMAAN JALAN NASTONAL VII

REKAPITULASI KUANTITAS DAN HARGA

: PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -SENONI - KOTA BANGUN 2 : PPKON LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK-03) NAMA PAKET KEGIATAN

. 06.34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012 : 22 OKTOBER 2012

: 13 DESEMBER 2012 : DESEMBER 2012

: 02 (DUA)

SERTIFICAT BULANAN TAHUN ANGGARAN

PERJODE TANGGAL HALAMAN

: 2012

: 06.34/PJN.WIL.L-KT/LJN-KTB.2/HM/APBN-SAL/AMM-01/2012 : 14 NOPEMBER 2012 TGL. AMANDEMEN -01 NO. AMANDEMEN -01

TGL. KONTRAK

NO. KONTRAK

: PT. BIKONAR PERDANA : Rp. 13.951.191.000 : PT. TERADELT NILAI KONTRAK KONTRAKTOR KONSULTAN

: Rp. 14.999.900.000 NILA! KONTRAK AMM.

70,00 102,655,000,00 102,655,000,00 146.650.000,00 JUMILAH (Rp.) BIAYA 146.550,000,00 Nilai Kontrak Amandemen - 01: HARGA SATUAN (Rp.) 0,70 S/D MC INI MC S/D MC IALU AMANDEMEN - 01 89 VOLUME KONTRAK VOLUME SA 2 JENIS PEKERJAAN Bobot Terhadap Kuentitas Pekerjaan (%) Bobot Terhadap Nikai Kontrak (%) Jumlah Nilai Pekerjaan DIVISI I. UMUM Mobilisasi MATA 1,2

Pelebaran Jalan Loajanan - Tenggarong - Senoni Koordinator Lapangan Disetujui Oleh: Kota Bangun 2

480



Dibust Oleh : KONTRAKTOR PELAKSANA PT. TERADELT

0,75





KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASTONAL VII PELAKSANAAN JALAN NASTONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TUMUR Alamat Ji, Tengkawang NO. 01 Loa Bahu Samarinda

REKAPITULASI KUANTITAS DAN HARGA

KEGIATAN : PPKUN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK-03)
NAMA PAKET : PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN 2
NO. KONTRAK : 06.34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012

NO. KONTRAK: : 06.34/PJN.WILLFKT/LJN-KTB.Z/BM/APB
TGL. KONTRAK: : 22 OKTOBER 2012
NO. AMANDEMEN -01: 06.34/PJN.WIL.FKT/LJN-KTB.Z/BM/APB

: 05.34/PJN.WTL.F.KT/LJN-KTB.Z/BM/APBN-SAL/AMM-01/2012 : 14 NOPEMBER 2012

KONTRAKTOR : PT. TERADELT
KONSULTAN : PT. BIKONAR PERDANA
NILAI KONTRAK : Rp. 13.951.191.000

TGL. AMANDEMEN -01

NILAI KONTRAK AMM : Rp. 14,999,900,000

Nilai Kontrak Amandemen - 01: DIVISI II. DRAINASE

NO.		SA	The second secon	The second second second	-			HARGA	JUMLAH
MATA	JENIS PEKERJAAN	T NA	VOLUME	VOLUME AMANDEMEN - 0.1	S/D MC	MC	S/D MC	SATUAN (Rp.)	(Rp.)
2,1	Galkan untuk Drainase selokan dan Saluran Air	M3	00'009	00'006	00'009	300,000	00'006	39.674,00	35,706,600,
2,2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	200,00	200,00	200,00		200,00	1,005,512,00	201.102.400,0
2,2	Pasengan Batu dengan Mortar (Nego)	M3		100,00		100,00	100,00	359.457,92	85,945,792,0
A	Jumlah Nilai Peloinjaan					Contract of the Contract of th			322.754.792,0
B.	Bobox Terhadap Kuantitas Pekerjaan (%)								100'(

88

8

322,754,792,00

: DESEMBER 2012 : 13 DESEMBER 2012

: 02 (DUA)

TAHUN ANGGARAN SERTIFIKAT BULANAN

PERIODE

HALAMAN

: 2012

000

Disetujul Oleh ;
Koordinator Lapangan
Pelebaran Jalan Loajanan - Tengganong - Senoni
Kota Bangun 2

Bobot Terhadap Nikii Kontrak (%)

KONSULTAN SUPERVISI PT. BIKONAR PERDANA

Diperissa :

IC. AMMAD FARHANI CHEFF INSPECTOR

NONTRAKTOR PELAKSANA
PT. TERADELT
PT. TERADE

LUKAS, ST SITE MANAGER



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TUMUR BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII Alamat JI. Tengkawang NO. 01 Loa Bahu Samarinda

REKAPITULASI KUANTITAS DAN HARGA

: PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -SENONI - KOTA BANGUN 2 : PPKIN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KDTA BANGUN (PPK-03) NAMA PAKET KEGIATAN

06.34/PJN,WILT-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012 : 22 OKTOBER 2012 TGL. KONTRAK NO. KONTRAK

. 06.34/PJN.WIL.I-KT/LIN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-01/2012 : 14 NOPEMBER 2012 TGL, AMANDEMEN -01 NO. AMANDEMEN -01

: PT. BIKONAR PERDANA : Rp. 13.951.191.000 : PT. TERADELT NILAI KONTRAK KONTRAKTOR KONSULTAN

: Rp. 14.999.900.000 NILA! KONTRAK AMM.

: 13 DESEMBER 2012 : DESEMBER 2012 : 02 (DUA) : 03 SERTIFIKAT BULANAN HALAMAN PERIODE TANGGAL.

: 2012

TAHUN ANGGARAN

Nilai Kontrak Amandemen - 01:	The state of the s
	The state of the s
	40
ISI III. PEKI	
	2000

DIVISI III. PEKERJAAN TANAH							Nilai Kontrak Amandemen - 01:	andemen - 01:	702,349,860,00
SA	SA	The second second		The second secon	VOLUME			HARGA	JUMILAH
JENIS PEKERJAAN TU VOLUME AN KONTRAK		VOLUME		VOLUME AMANDEMEN - 01	S/D MC LALU	MC	S/D MC INI	SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
3.1(1) Galtun Biasa M3 5.650	in	5,65	650,00	9,500,00	6.500,00		6.500,00	44.942,00	292.123.000,00
3.1(7) Galkin Perkerasan Beraspal Tanpa Cold M3 30		36	360,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	111.381,00	155.933.400,00
Milling Machine									
3.2(1) Timbunan Blass 1.0	-	1.0	000'000	800,000	800,00		800,00	79.089,00	63.271.200,00
3.2(2) Timbunan Pilihan M3			250,00	100,00	100,00		100,00	107.645,00	10,764,500,00
Skh 1.5.9 Telford Batu Gunung M3	M3		300,00	300,000	300,00		300,00	404,000,00	121.200.000,00
Skh 1.5.9 Telford Batu Gunung (Nego) M3	M3			160,00	160,00	100	160,00	369.111,00	59.057.760,00
Jumlah Wai Pekerjaan									702.349.860,00
Bobot Terhadap Kusntitas Pekerjaan (%)			1						100,000
Robot Tarbustan Milai Konfrak (Mk.)									212

enggarong - Senoni Koordinator Lapangan Disetujui Oleh: Pelebaran Jalan Loajanan -

Kota Bar

MIP. 197/0731 200911 1 001

PT. BIKONAR PERDANA KONSULTAN SUPERVISI

Diperiks:

Ir. AHMAD FARHANI CHIFF INSPEKTOR





PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TUMUR BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII Alamat Jl. Tengkawang NO. 01 Loa Bahu Samarinda

REKAPITULASI KUANTITAS DAN HARGA

: PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -SENONI - KOTA BANGUN 2 : PPICIN LOAJAMAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK-03) : 06.34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012 NO. KONTRAK NAMA PAKET KEGIATAN

: 06.34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-01/2012 : 22 OKTOBER 2012

TGL. KONTRAK

: 14 NOPEMBER 2012 : PT. TERADELT TGL. AMANDEMEN -01 NO. AMANDEMEN -01 KONTRAKTOR

: PT. BIKONAR PERDANA : Rp. 13.951.191.000 NILAI KONTRAK KONSULTAN

: Rp. 14.999.900.000 NILAI KONTRAK AMM.

SERTIFIKAT BULANAN TAHUN ANGGARAN PERJODE TANGGAL

: 13 DESEMBER 2012 : DESEMBER 2012 : 02 (DUA) HALAMAN

NO. NO. NO. NO. NO.UME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME S/D MC MC S/D MC RD RD RDATA RDATA RATA MC S/D MC RD RD <th< th=""><th></th><th>DIVISI IV. PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN</th><th>DAN BAHD</th><th>JALAN</th><th></th><th></th><th></th><th>Nilai Kontrak Amandemen - 01 :</th><th>andemen - 01:</th><th>2.522.374.206,00</th></th<>		DIVISI IV. PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN	DAN BAHD	JALAN				Nilai Kontrak Amandemen - 01 :	andemen - 01:	2.522.374.206,00
ENIS PEKERJAAN TU VOLUME VOLUME S/D MC MC S/D MC STUAN BIAYA at Kelas A AN KohTRAK AMANDEMEN - 01 LALU INI (Rp.) (Rp.) <th>NO.</th> <th></th> <th>SA</th> <th></th> <th></th> <th>VOLUME</th> <th>The second second</th> <th></th> <th>HARGA</th> <th>JUMILAH</th>	NO.		SA			VOLUME	The second second		HARGA	JUMILAH
at Kelas A M3 1.125,00 899,00 - 1.275,00 - 1.275,00 - 1.275,00 - 1.275,00 - 1.200,00 - 1.200,00 404.000,00 484.800.0 1.200,00 - 1.200,00 404.000,00 484.800.0 1.200,00 404.000,00 484.800.0 1.200,00 404.000,00 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.0 484.800.	MATA		TO	VOLUME	VOLUME AMANDEMEN - 01	S/D MC	MC	S/D MC INI	SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
at Kelas A M3 1.125,00 899,00 - 899,00 631.269,00 577.310.8 899,00 1.275,00 - 1.275,00 - 1.275,00 757.305.3 1.200,00 1.275,00 1.270,00 - 1.200,00 404.000,00 484.800.0 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,0										
at Kelas B H3 3.450,00 2.475,00 - 1.275,00 - 1.275,00 - 1.275,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00 -	4.2(1)	Lapis Pondasi Aggregat Kelas A	M3	1.125,00	00'668	00'668	*	899,00	631,269,00	567.510.831,00
n titlas Pekerjaan (%)	4.2(2)	Lapis Pondasi Aggregat Kelas B	M3	3,450,00	2,475,00	1.275,00		1.275,00	593,965,00	757.305.375,00
tlas Pekerjaan (%) 1.809.616.206 ontrak (%)	Skh 1.5	9 Telford Batu Gunung	M3	1.800,00	1.200,00	1,200,00		1.200,00	404,000,00	484.800.000,00
1.809.616.206 ontrak (%)										Control of the Control of the Control
(%)	A	Jumlah Nilai Pekerjaan								1.809.616.206,000
	B.	Bobot Terhadap Kuantitas Pekerjaan (%)								71,74
	J	Bobot Terhadap Nilai Kontrak (%)								13,27

Disetugui Oleh :

Pelebaran Jalan Loajanan - Tenggarong - Senoni Koordinator Lapangan Kota Bangun 2

PT. BIKONAR PERDANA KONSULTAN SUPERVISE

Diperiksa:

Ir. AHMAD FARHANI CHIFF INSPEKTOR

KONTRAKTOR PELAKSANA RERADELT Dibust Oleh:

SITE MANAGER



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TUMUR BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII Alamat JI, Tengkawang NO. 01 Loa Bahu Samarinda

REKAPITULASI KUANTITAS DAN HARGA

PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -SENONI - KOTA BANGUN 2 : PPKON LOAJANAM - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK-03) 06.34/P3N.WIL.I-KT/L3N-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012 NO. KONTRAK NAMA PAKET KEGIATAN

06.34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/ANM-01/2012 : 14 NOPEMBER 2012 22 OKTOBER 2012 : PT. TERADELT TGL. AMANDEMEN -01 NO. AMANDEMEN -01 TGL. KONTRAK KONTRAKTOR

: PT. BIKONAR PERDAMA : Rp. 13.951.191.000 : Rp. 14.999.900.000 NILAI KONTRAK AMM NILAI KONTRAK KONSULTAN

: 13 DESEMBER 2012 : DESEMBER 2012 : 02 (DUA) SERTIFIKAT BULANAN HALAMAN PERIODE TANGGAL

TAHUN ANGGARAN

679.734.747,00 1.681,700,616,00 392,016,900,00 3,480,184,326,00 593,089,938,00 3.346.542,201,00 JUNILAH BIAYA (Rp.) 631,269,00 593,965,00 441,673,00 2,092,028,00 Nilai Kontrak Amandemen - 01: SATUAN HARGA (Rp.) 2,664,00 660,00 1.539,00 283,50 S/D MC INI 450,00 MC 210,00 283,50 2.664,00 1.539,00 S/D MC LALU AMANDEMEN - 01 1.539,00 885,00 283,50 2.664,00 VOLUME 1.020,00 800,000 800,00 630,00 KONTRAK VOLUME SA EN EN EN Perkerkerasan Beton Semen (Rigid Pavement) JENIS PEKERJAAN Bobet Terhadap Kuantitas Pekerjaan (%) DIVISI V. PEKERJAAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas B Lapis Pondasi Agregat Kelas C Lapis Pondasi Agregat Kelas A Jumlah Nilai Pekerjaan NO. 5.1(1) 5.1(2) 5.2(2) 2 6 0

Pelebaran Jalan Loajanan - Tenggarong - Senoni Koordinator Lapangan Disetujui Oleh : Kota Bangun 2

Bobot Terhadap Milai Kontrak (%)

PT. BIKONAR PERDANA KONSULTAN SUPERVISI

Diperika :

KONTRAKTOR PELAKSANA *FERADELT* Dibust Oleh :

24,54

STTE MANAGER

IL. AHMAD FARHANI CHITH INSPEKTOR



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TUMUR BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII

Alamat Jl. Tengkawang NO. 01 Loa Bahu Samarinda

REKAPITULASI KUANTITAS DAN HARGA

: 13 DESEMBER 2012 : DESEMBER 2012

: 02 (DUA)

SERTIFIKAT BULANAN TAHUN ANGGARAN

PERJODE TANGGAL HALAMAN

: 2012

: PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -SENONI - KOTA BANGUN 2 : PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK-03) NAMA PAKET KEGIATAN

06.34/PJN.WILLI-KT/LIN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012

NO. KONTRAK

: 06.34/P3N.WIL.I-KT/L3N-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-01/2012 22 OKTOBER 2012 TGL, AMANDEMEN -01 NO. AMANDENEN -01 TGL, KONTRAK

PT. BIKONAR PERDANA : Rp. 13.951.191.000 PT. TERADELT NILAI KONTRAK KONTRAKTOR KONSULTAN

: Rp. 14.999.900.000 NILAI KONTRAK AMM-

14 NOPEMBER 2012

	DIVISI VI. PEKERJAAN ASPAL						Nilai Kontrak Amandemen - 01:	indemen - 01:	5.905.380.087,67
NO.		SA			VOLUME			HARGA	JUMIAH
MATA	JENIS PEKERJAAN	2 NA	VOLUME	VOLUME AMANDEMEN - 01	S/D MC	MC	S/D MC	SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
1000									
6.1(1)	6.1(1) Lapis Resap Pengikat	B	11,500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	15,900,00	182.850.000,00
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat (Nego)	4	,	2.600,00	3.500,00	2.100,00	5.600,00	13.050,68	73.083,808,00
6.1(2)	Lapis Perekat	5	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	15,612,70	98,360,010,00
6.1(2)	Lapis Perekat (Nego)	101		1.785,00		1.785,00	1.785,00	13.585,24	24,249,653,40
6.3(5a)	6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi Halus/ Kasar)	Ton	1.543,45	10,070,1		1.970,00	1.970,00	569.393,00	1.121.704.210,00
6.3(6a)	6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi Halus/ Kasar)	Ton	1.774,28	1.774,28	1.774,28		1.774,28	655.854,72	1.163.669.912,60
6.3(68)	6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi Halus/ Kasar) (Nego)	Ton	1.774,28	420,19	139,72	280,47	420,19	637.520,74	267,879,839,74
6.3(8a)	6.3(8a) Aspal Minyak	Ton	181,66	257,54	115,92	141,62	257,54	11.072.250,00	2.851.547.265,00
6.3(10)	6.3(10) Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	Ø.	62.152,80	62,467,23	39,330,00	23.137,23	62,467,23	1.500,00	93,700,845,00
6.2(4)(e)	6.2(4)(e) Bahan Anti Pengelupasan (Anti Striping)	Kg	4.541,40	515,07	231,80	283,27	515,07	55.000,00	28.328.850,00
Α.	Jumlah Milai Pekerjaan		1						5.905.374.393,74
B.	Bobot Terhadap Kuantitas Pekerjaan (%)								100,00
5	Bobot Terhadap Nilai Kontrak (%)								43,31

Disetujul Oleh:

Pelebaran Jalan Loajanan Menggarong - Senoni Koordinator Lapangan

PT. BIKONAR PERDANA KONSULTAN SUPERVISI

Diperika:

Ir. AHMAD FARHANI CHIFF INSPEKTOR





PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TUMUR Alamat Jl. Tengkawang NO. 01 Loa Bahu Samarinda BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII

REKAPITULASI KUANTITAS DAN HARGA

: PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -SENONI - KOTA BANGUN 2 : PPICIN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK-03) : 06.34/PJN.WILLI-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012 NO. AMANDENEN -01 TGL. AMANDEMEN -01 TGL KONTRAK NO. KONTRAK NAMA PAKET KEGIATAN

: 22 OKTOBER 2012 : 06.34/P3N.WIL.T-KT/L3N-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-01/2012 : 14 NOPEMBER 2012

PT. BIKONAR PERDANA : Rp. 13.951.191.000 : PT. TERADELT NILAI KONTRAK KONTRAKTOR KONSULTAN

: Rp. 14.999.900.000

NILAI KONTRAK AMM-

SERTIFIKAT BULANAN TAHUN ANGGARAN HALAMAN PERIODE TANGGAL

: 13 DESEMBER 2012 : 07 02 (DUA) DESEMBER 2012

30,56 13,896,600,00 98,204,100,00 112.100.700,00 366.795.950,53 JUMILAH (Rp.) BIAYA 1,572,832,00 940,000,00 16,200,00 69.483,00 982.041,00 Nilai Kontrak Amandemen - 01: SATUAN HARGA (Rp.) 200,00 100,001 S/D MC IN 200,002 MC VOLUME S/D MC LALU AMANDEMEN - 01 16,00 600,000 VOLUME 245,00 900,000 16,00 KONTRAK VOLUME SA TU 55555 Beton Mutu Sedang Fc 20 Mpe (K 250) Beton Mutu Sedang Fc 15 Mpa (K 125) (Line Concrete) Pengadaan dan Pemancangn Cerucuk Ulin 10 x 10 cm Jumlah Nilai Pekerjaan Bobot Terhadap Kuantitas Pekerjaan (%) JENIS PEKERJAAN DIVISI VII. PEKERJAAN STRUKTUR Bobot Terhadap Nilai Kontrak (%) Baja Tulangan BJ 24 Polos vasangan Batu MATA 7.1(7) 7.3.1 7.6(1) 7.9 < m ∪

Pelebaran Jalan Loajanan - Tenggarong - Senoni Koordinator Lapangan Disetujui Oleh: Kota Bangun 2

PT. BIKONAR PERDANA KONSULTAN SUPERVISI

Diperiksa:

19770731 200911 1 001 MASRUR, ST MIP.

Ir. AHMAD FARHANI CHIFF INSPECTOR



SITE MANAGER LUKAS, ST



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TUMUR BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII Alamat Jl. Tengkawang NO. 01 Loa Bahu Samarinda

REKAPITULASI KUANTITAS DAN HARGA

PPKON LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK-03) 06.34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BN/APBN-SAL/2012 NO. KONTRAK NAMA PAKET KEGIATAN

PT. BIKONAR PERDANA : Rp. 13.951.191.000 : Rp. 14.999.900.000

NILA! KONTRAK AMM.

NILAI KONTRAK

KONSULTAN

SERTIFIKAT BULANAN TAHUN ANGGARAN PERJODE HALAMAN TANGGAL

: 13 DESEMBER 2012 : DESEMBER 2012

: 02 (DUA)

PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -SENONI - KOTA BANGUN 2 06.34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BN/APBN-SAL/AMM-01/2012 : 14 NOPEMBER 2012 22 OKTOBER 2012 PT. TERADELT TGL, AMANDEMEN -01 NO. AMANDEMEN -01 TGL, KONTRAK KONTRAKTOR

	DIVISI VIII. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR	OR					Nilai Kontrak Amandemen - 01 :	andemen - 01:	189.783.849,16
NO.		SA			VOLUME			HARGA	JUMILAH
MATA	JENIS PEKERJAAN	AN TO	VOLUME	VOLUME AMANDEMEN - 01	S/D MC	MC	S/D MC	SATUAN (Rb.)	BIAYA (RD.)
8.3(3)	Pohon Marka Jalan	Bh M2	100,00	1.095,95				25,000,00	
A.	Jumlah Milai Pekerjaan								
B.	Bobot Terhadap Kuantitas Pekerjaan (%)								

Pelebaran Jalan Loajanan - Tenggarong - Senoni Koordinator Lapangan Disetujul Oleh: Kota Bangun 2

Bobot Terhadap Nilai Kontrak (%)

Ü

PT. BIKONAR PERDANA KONSULTAN SUPERVISI

Diperiks :

Ir. AHMAD FARHANI CHIFF INSPECTOR

PELAKSANA Dibust Oleh:

SITE MANAGER LUKAS, ST



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TUMUR Alamat Jl. Tengkawang NO. 01 Loa Bahu Samarinda BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII

REKAPITULASI KUANTITAS DAN HARGA

: PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -SENONT - KOTA BANGUN 2 : PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN (PPK-03) TGL. KONTRAK NAMA PAKET KEGIATAN

: 06.34/PJN.WIL.I-KT/LIN-KTB.2/BN/APBN-SAL/AMM-01/2012 : 06.34/PJN.WIL.I-KT/LIN-KTB.2/BN/APBN-SAL/AMM-01/2012 22 OKTOBER 2012 NO. AMANDEMEN -01 TGL. AMANDEMEN -01

: PT. BIKONAR PERDANA : Rp. 13.951.191.000 : 14 NOPEMBER 2012 NILAI KONTRAK KONTRAKTOR RONSULTAN

: Rp. 14,999,900,000 NILAI KONTRAK AMM.

SERTIFIKAT BULANAN TAHUN ANGGARAN PERIODE

TANGGAL HALAMAN

: 13 DESEMBER 2012 DESEMBER 2012 02 (DUA)

2012

292,324,540,08 JUMILAH BIAYA Rp.) Nilai Kontrak Amandemen - 01 SATUAN HARGA Rp.) S/D MC INI MC S/D MC LALU AMANDEMEN - 01 VOLUME KONTRAK VOLUME SA DIVISI 10. LAYANAN PEMELIHARAAN JENIS PEKERJAAN

8888

2222

14.000.000,00

25.500,000,00 18.000,000,00

> Pelebaran Jalan Loajanan - Tenggarong - Senoni Koordinator Lapangan Disetugal Oleh:

Jumlah Nilai Pekerjaan Bobot Terhadap Kuantitas Pekerjaan (%)

Bobot Terhadap Nilai Kontrak (%)

Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Selokan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan

Pemeliharaan Rutin Perkerasan Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan

10.1(1) 10.1(3)

MATA NO.

Kota Bangun 2

Ir. AHMAD FARHANI CHIFF INSPEKTOR

PT. BIKONAR PERDANA KONSULTAN SUPERVISE

Diperilsa :



£9770731/200911 1 001

NIP.

MASRYR, ST